

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о результатах реализации инициативного проекта  
на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:  
«Начало пути»

2. Место реализации инициативного проекта:  
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:070105:838, 55:36:070105:3371 вдоль автомобильных дорог по улицам Химиков и Блюхера.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:  
Благоустройство общественной территории вдоль улицы .Химиков (р-н остановки Городской театр «Студия Л. Ермолаевой» до пересечения с ул.Блюхера) и часть территории, расположенной за МКД 12 по улице Химиков и МКД 26 о улице Блюхера.

3.2 собственник объекта  
Муниципальное образование города Омска

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 6000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
25.07.2024–30.11.2024

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Вид источника	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Средства бюджета города Омска	4 589 592,54	2 827 438,05	1 762 154,49	1. Экономия по результатам осуществления закупки 2. Оплата выполненных работ по фактически выполненным объемам
2.	Средства физических лиц	-	-	-	

3.	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
Всего		4 589 592,54	2 827 438,05	1 762 154,49	

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	Всего			

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Реализация инициативного проекта «Начало пути» направлена на благоустройство муниципальной территории общего пользования.

Для жителей Советского административного округа восстановлено покрытие пешеходных тротуаров. Обустроена общественная парковка, ограниченная бордюрами и ограждением установленного между автодорогой и парковкой.